

ОТЧЕТ
о достижении значимых показателей результативности предоставления субсидии из окружного бюджета муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе
за 2018 год

Наименование государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа	Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа	Департамент тарифной политики, энергетика и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование главного распорядителя средств окружного бюджета	Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование субсидии	Единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства
Код бюджетной классификации (КВЕР КФСР КЛСР КВР)	89 505 010 650 171 600 000
Реквизиты нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, которым утвержден порядок предоставления и распределения субсидии	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1240-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2018 году»


№	Наименование муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе	Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Планируемое значение показателя результативности	Фактическое значение показателя результативности	Величина отклонения	Причины недостижения показателя результативности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Салехард	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	16	16	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	32 881,68	34 535,00	1 653,32	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	3,68	3,86	0,18	
2	Город Дудинка	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	4	4	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	16 442,18	15 071,23	-1 370,95	Корректировка площади многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Держинского, д. 10
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,49	2,28	-0,21	

3	Город Новый Уренгой	Коллективное многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	74	72	-2	Решением собственников в многоквартирных домах срок проведения капитального ремонта перенесен на более поздний период
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв. м.	399 966,86	395 981,30	-3 985,56	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	18,91	18,72	-0,19	
4	Город Ноябрьск	Коллективное многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	35	35	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв. м.	113213	113213	0,00	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	5,86	5,86	0,00	
5	Город Муравленко	Коллективное многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	24	24	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв. м.	72790,22	72790,22	0,00	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	12,08	12,08	0,00	
6	Город Губкинский	Коллективное многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	11	11	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв. м.	43071,1	43071,1	0,00	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	8,5	8,5	0,00	
7	Надымский район	Коллективное многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	29	26	-3	В период проведения капитального ремонта было исключено из регионального краткосрочного плана 5 многоквартирных домов общей площадью 16 579,70 кв. м, включено 2 многоквартирных дома общей площадью 34 372,7 кв. м.
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв. м.	177766,8	179375,5	1 608,70	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	12,57	12,69	0,12	

8	Шуршакарский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	3	3	0	Корректировка площади многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Горки, ул. Кооперативная, д. 17
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	4895,2	2524,3	-2 370,90	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	3,58	1,85	-1,73	
9	Приуральский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	6	5	-1	Решением собственников принято не проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	13413,5	12879,4	-534,10	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	6,22	5,98	-0,24	
10	Ямалский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	5	4	-1	Решением собственников принято не проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	4667,6	4 069,40	-598,20	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,04	1,78	-0,26	
11	Тазовский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	2	2	0	Решением собственников принято не проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	5020,6	5020,6	0,00	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,47	2,47	0,00	
12	Пуровский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	24	22	-2	Решением собственников в многоквартирных домах срок проведения капитального ремонта перенесен на более поздний период
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	52871,1	47410,4	-5 460,70	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	6,48	5,81	-0,67	

Исполняющий обязанности директора
департамента
государственного жилищного надзора
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Т. Муракаев



(подпись)

27.03.2019
(дата)

Сведения об исполнителе:	
Ф.И.О.	Щепина Юлия Александровна
Контактный телефон	3-99-96

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из окружного бюджета муниципалитетам образованным в Ямало-Ненецком автономном округе
 за 2018 год

Наименование государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа	Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2022 года
Ответственный исполнитель государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа	Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование главного распорядителя средств окружного бюджета	Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование субсидии	Единая межбюджетная субсидия в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства
Код бюджетной классификации (КВРС КФСР КЦСР КВР)	89 505 010 630 171 600 000
Реализация нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, которым утвержден порядок предоставления и распределения субсидии	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1241-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подпадающих включенно в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2018 году»


№	Наименование муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе	Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Планируемое значение показателя результативности	Фактическое значение показателя результативности	Величина отклонения	Причины недостижения показателя результативности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Город Салехард	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	7	7	0	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	5315,7	5315,7	0,00	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	0,59	0,59	0,00	
2	Город Лабытнанги	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	14	15	1	
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	12763,82	13856,48	1 092,66	
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	1,93	2,1	0,17	

3	Город Новый Уренгой	Финансирование не осуществлялось в связи с невключением домов в адресную программу							
4	Город Ноябрьск	Финансирование не осуществлялось в связи с невключением домов в адресную программу							
5	Город Муравленко	Финансирование не осуществлялось в связи с невключением домов в адресную программу							
6	Город Губкинский	Финансирование не осуществлялось в связи с невключением домов в адресную программу							
7	Надымский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	5	4	-1			
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	4754,9	3934,8	-820,10			Отказано в финансировании в связи с нарушением требований порядка предоставления субсидии
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	0,34	0,28	-0,06			
8	Шурьешкарский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	17	16	-1			
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	4605,2	4495,3	-109,90			Решением собственников принято не проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	3,37	3,29	-0,08			
9	Приуральский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	6	8	2			
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	2360,3	2109,3	-251,00			Исключены по решению собрания собственников многоквартирного дома, также были включены многоквартирные дома
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	1,09	0,98	-0,11			
10	Заматский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	12	15	3			
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	5274,44	7112,8	1 838,36			
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,31	3,11	0,80			

11	Тазовский район	Финансирование не осуществлялось в связи с неключением домов в адресную программу							
12	Пуровский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	19	16	-3	Решением собственников принято не проводить капитальный ремонт в многоквартирном доме		
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	19454,34	16419,34	-3 035,00			
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,39	2,01	-0,38			
13	Красноселькупский район	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Ед.	11	12	1			
		Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	Кв.м.	3429,55	3653,52	223,97			
		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01.01.2014)	%	2,57	2,73	0,16			

Исполняющий обязанности директора
департамента
государственного жилищного надзора
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Т. Муражаев



(подпись)

27.03.2019

(дата)

Сведения об исполнителе:	
Ф.И.О.	Щегина Юлия Александровна
Контактный телефон	3-99-96